

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP -xxx	Área da Ampli:	144,00
N° Contrato de	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 139.016,77
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 965,39
Empreendimento:	Barracão Pré-Moldado Núcleo dos Mecânicos		
Local da Obra:	Av. Ver. Dorvalino Tosi, 622 - Parque de Exposições		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	12/08/2019		
BDI Adotado	26,38%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS ^1	MÊS ^2	MÊS ^3	MÊS ^4	MÊS ^5	MÊS ^6	MÊS ^7	MÊS ^8	MÊS ^9	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.061,11	100,00%									100,00%
2	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADO E EM CONCRETO ARMADO	57.060,63	40,00%	50,00%	10,00%							100,00%
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	24.753,79			80,00%	20,00%						100,00%
4	ALVENARIAS, REVESTIMENTO ARGAMASSADOS E CERÂMICOS	31.245,98				80,00%	20,00%					100,00%
5	COBERTURA	8.517,78					100,00%					100,00%
6	ESQUADRIAS	13.377,48					100,00%					100,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	19,34%	20,52%	18,35%	21,54%	20,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		139.016,77	26.885,36	28.530,31	25.509,10	29.947,54	28.144,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			26.885,36	55.415,68	80.924,77	110.872,32	139.016,77	139.016,77	139.016,77	139.016,77	139.016,77	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura