

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Edital :	TP-xxx	Área:	240,00
Nº Contrato de Rep	Recursos próprios	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 84.582,98
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 352,43
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	SINAPI DEZ/2019 DESONERADO		
BDI materiais:	17,13%		
BDI serviços:	22,65%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	988,76	100,00%									100,00%
.2	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	60.309,60	50,00%	50,00%								100,00%
.3	PISO	23.284,62		100,00%								100,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	36,82%	63,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		84.582,98	31.143,56	53.439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			31.143,56	84.582,98	84.582,98	84.582,98	84.582,98	84.582,98	84.582,98	84.582,98	84.582,98	

\_\_\_\_\_  
Responsável Técnico: .  
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

\_\_\_\_\_  
Responsavel Legal: .  
Carimbo e Assinatura .