

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	TP-xxx	Área Total:	240,00
N° Contrato de Rep		Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 188.607,16
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 785,86
Empreendimento:	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE BARRACAO PRÉMOLDADO COM COBERURA DE FIBROCIMENTO E PISO POLIDO		
Local da Obra:	Estrada São Pedro dos Poloneses – Comunidade Rural Nossa Senhora Das Graças		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	setembro-22		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.408,40	100,00%						100,00%
2	ESTRUTURA PRÉMOLDADA	109.478,07	60,00%	40,00%					100,00%
3	PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS	76.720,69		30,00%	70,00%				100,00%
									0,00%
									0,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	36,10%	35,42%	28,47%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		188.607,16	68.095,24	66.807,44	53.704,48	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			68.095,24	134.902,68	188.607,16	188.607,16	188.607,16	188.607,16	

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .