



SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO:
MUNICÍPIO:
EMPRESA:

DATA: 28/07/23
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO: 20.403.003-0
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	BDI	26,2942%
															VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,32%	13.311,77	100,00%											13.311,77	10.540,28
02	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	29,57%	119.609,55	40,00%	119.609,55	40,00%			59.804,78	20,00%					299.023,88	236.767,64
03	ALVENARIAS	24,01%	97.104,31	40,00%	97.104,31	40,00%			48.552,15	20,00%					242.760,77	192.218,41
04	COBERTURA E DRENAGEM PLUVIAL	17,54%					141.865,31	80,00%	35.466,33	20,00%					177.331,63	140.411,50
05	ABERTURAS	8,96%									90.622,91	100,00%			90.622,91	71.755,38
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,81%			1.924,87	5,00%	3.849,74	10,00%	7.699,47	20,00%	15.398,95	40,00%	9.624,34	25,00%	38.497,36	30.482,28
07	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO	5,38%			8.157,73	15,00%	5.438,48	10,00%	16.315,45	30,00%	10.876,97	20,00%	13.596,21	25,00%	54.384,85	43.062,02
08	PINTURA E ACABAMENTOS	5,36%											54.176,03	100,00%	54.176,03	42.896,68
09	PSCIP - PREVENÇÃO INCENDIO	0,12%											1.243,80	100,00%	1.243,80	984,84
10	CENTRAL DE LIXO	1,32%											13.352,00	100,00%	13.352,00	10.572,14
11	ÁREA EXTERNA	2,62%											26.524,56	100,00%	26.524,56	21.002,19
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	230.025,63	22,75%	226.796,46	22,43%	151.153,53	14,95%	167.838,19	16,60%	116.898,82	11,56%	118.516,94	11,72%	1.011.229,57	800.693,36
VALOR PROPOSTO		R\$ 1.011.229,57	230.025,63	22,75%	226.796,46	22,43%	151.153,53	14,95%	167.838,19	16,60%	116.898,82	11,56%	118.516,94	11,72%	1.011.229,57	
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS		0,000000%														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			230.025,63	22,75%	456.822,09	45,17%	607.975,62	60,12%	775.813,80	76,72%	892.712,63	88,28%	1.011.229,57	100,00%		