



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1069587-23	896801/2019	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	Construção de Cancha de Bocha	Construção de uma cancha de bocha coberta

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	11/21
1.	CONSTRUÇÃO DE CANCHA DE BOCHA	351.284,22	% Período:	4,93%	16,39%	27,79%	14,38%	13,32%	14,46%	8,74%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.229,38	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURAS BARRACÃO PRÉ-MOLDADO	96.220,09	% Período:	15,08%	48,47%	36,45%									
1.3.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	59.782,01	% Período:		18,30%	62,96%	18,73%								
1.4.	ALVENARIAS	20.917,12	% Período:			84,08%	15,92%								
1.5.	PISOS, REVESTIMENTOS ARGAMASSADC	65.399,41	% Período:				45,90%	47,86%		6,23%					
1.6.	FORROS INTERNOS	1.349,73	% Período:					100,00%							
1.7.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.768,63	% Período:				32,07%	12,83%	55,09%						
1.8.	INSTALAÇÕES SANITARIAS	5.273,30	% Período:					56,56%	43,44%						
1.9.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	12.730,07	% Período:			57,38%		42,62%							
1.10.	SISTEMAS ELETRICOS	15.303,75	% Período:	10,37%			16,32%	28,46%	44,85%						
1.11.	PINTURA	20.663,95	% Período:						100,00%						
1.12.	ESQUADRIAS	15.037,86	% Período:						100,00%						
1.13.	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	22.393,56	% Período:							100,00%					
1.14.	CALÇADA FRONTAL	4.215,36	% Período:							100,00%					
Total: R\$ 351.284,22			%:	4,93%	16,39%	27,79%	14,38%	13,32%	14,46%	8,74%					
Período:	Repasso:	11.776,84		39.131,69	66.338,11	34.322,65	31.805,91	34.519,09	20.855,71						
	Contrapartida:	5.550,98		18.444,63	31.268,30	16.177,90	14.991,64	16.270,48	9.830,29						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	17.327,82		57.576,32	97.606,41	50.500,55	46.797,55	50.789,57	30.686,00						
Acumulado:	%:	4,93%		21,32%	49,11%	63,48%	76,81%	91,26%	100,00%						
	Repasso:	11.776,84		50.908,53	117.246,64	151.569,29	183.375,20	217.894,29	238.750,00						
	Contrapartida:	5.550,98		23.995,61	55.263,91	71.441,81	86.433,45	102.703,93	112.534,22						
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	17.327,82		74.904,14	172.510,55	223.011,10	269.808,65	320.598,22	351.284,22						

DOIS VIZINHOS / PARANÁ

Local

quarta-feira, 4 de novembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Raul Zanella

CREA/CAU: 136200/D

ART/RRT: