

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	Edital - xxx/xx	Area da Ampli:	61.176,21
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Custo R\$/m2	R\$ 58,97
Empreendimento:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		
Local da Obra:	VARIAS RUAS		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Do Orçamen	31/05/2019		
BDI c/ deson.:	26,60%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	MÊS °7	MÊS °8	MÊS °9	% TOTAL
1	TAPA BURACO	385.292,89	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
2	CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM	3.105.361,85	16,10%	16,10%	16,10%	16,10%	16,10%	19,50%				100,00%
3	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO	116.671,41	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
												0,00%
% TOTAL DE EXECUÇÃO:		100,00%	16,64%	16,64%	16,64%	16,64%	16,64%	16,79%	0,00%	0,00%	0,00%	
TOTAL:		3.607.326,15	600.356,12	600.356,12	600.356,12	600.356,12	600.356,12	605.545,56	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ACUM.:			600.356,12	1.200.712,24	1.801.068,35	2.401.424,47	3.001.780,59	3.607.326,15	3.607.326,15	3.607.326,15	3.607.326,15	

Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:

Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura