

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Edital :	xxxxxxxxxxxxx
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento:	PONTE SOBRE CORREGO PINZON
Local da Obra:	RUA JOSE CLETO COM RUA ZACARIAS DE VASCONCELOS
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxx
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxx
Referencia:	DER-PR JUN/2018 E SINAPI 08/2018

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	% TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.989,84	100%						100%
2	INFRAESTRUTURA DE FUNDAÇÕES (ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAC	63.536,93		50%	50%				100%
3	MESOESTRUTURA (CABECEIRAS E ALAS)	115.969,41			20%	60%	20%		100%
4	SUPERESTRUTURA	85.719,59					30%	70%	100%
5	SERVIÇOS FINAIS	4.860,01						100%	100%
TOTAL:		286.075,78	15.989,84	31.768,47	54.962,35	69.581,65	48.909,76	64.863,72	286.075,78

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsavel Legal: .
Carimbo e Assinatura .