



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Nº OPERAÇÃO 1054062-15 | Nº SICONV 867410/2018 | PROponente TOMADOR Município de Dois Vizinhos - PR | APelido Empreendimento RECAPEAMENTO URBANO | DESCRiÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS URBANAS |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------------------|--|-------------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 |
| 1. | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS UR | 757.118,74 | % Período: | 18,62% | 47,44% | 29,59% | 4,34% | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.109,25 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | MEIO FIO (RUA PRINCESA IZABEL) | 13.362,30 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | REPERFILAGEM E = 3,0 CM (RUA PRINCE | 126.524,80 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | CAPA ASFALTICA E = 4,0 CM (RUA PRINCE | 359.195,18 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | CAPA ASFALTICA E = 4,00 CM (RUA SALG | 224.056,74 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.6. | SINALIZAÇÃO VIARIA | 32.870,47 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | | |
| Total: R\$ 757.118,74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | %: | 18,62% | 47,44% | 29,59% | 4,34% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 130.181,91 | 331.644,86 | 206.871,55 | 30.349,30 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 10.814,44 | 27.550,32 | 17.185,19 | 2.521,17 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 140.996,35 | 359.195,18 | 224.056,74 | 32.870,47 | | | | | | | |
| | | | | %: | 18,62% | 66,07% | 95,66% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | 130.181,91 | 461.826,77 | 668.698,32 | 699.047,62 | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 10.814,44 | 38.364,76 | 55.549,95 | 58.071,12 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 140.996,35 | 500.191,53 | 724.248,27 | 757.118,74 | | | | | | | |

Dois Vizinhos - PR

Local

sexta-feira, 14 de dezembro de 2018

Data

Responsável Técnico

Nome: RAUL ZANELLA

CREA/CAU: CREA PR 136200/D

ART/RRT: 20182104374