

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Edital :	TP-017/2019	Área Ampliação:	228,35
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR	Valor Tot. c/ BDI:	R\$ 306.452,35
Empreendimento:	Construção da Sede da AMEDV-RCC	Custo R\$/m2	R\$ 1.342,03
Local da Obra:	Rua Irma Romancini, 61 - Loteamento Cazella		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	SINAPI FEV/2019 DESONERADO		
BDI c/ deson.:	25,92%		

ITEM .	DESCRIÇÃO	VALOR DO GRUPO	MÊS °1	MÊS °2	MÊS °3	MÊS °4	MÊS °5	MÊS °6	% TOTAL
.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.392,46	100,00%						100,00%
.2	ESTRUTURA	117.542,69	50,00%	50,00%					100,00%
.3	VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS	94.386,81		25,00%	50,00%	25,00%			100,00%
.4	FORRO, COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	21.753,05			50,00%	50,00%			100,00%
.5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	19.409,13				50,00%	50,00%		100,00%
.6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	12.818,52			25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.491,17			25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
.8	PINTURA, FACHADA E SERVIÇOS FINAIS	21.658,51						100,00%	100,00%
<b>% TOTAL DE EXECUÇÃO:</b>			19,96%	26,88%	21,34%	16,81%	7,95%	7,07%	
<b>TOTAL:</b>		306.452,35	61.163,81	82.368,05	65.397,35	51.505,21	24.359,41	21.658,51	
<b>TOTAL ACUM.:</b>			61.163,81	143.531,86	208.929,21	260.434,42	284.793,84	306.452,35	

\_\_\_\_\_  
 Responsável Técnico: RAUL ZANELLA  
 Carimbo e Assinatura CREA/CAU: CREA - PR 136.200/D

\_\_\_\_\_  
 Responsável Legal: RAUL CAMILO ISOTTON  
 Carimbo e Assinatura PREFEITO