



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1093688-64/2024	959608/2024	PREFEITURA DE DOIS VIZINHOS	REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA POLISPORTIVA MEREDICK	campo de futebol sintético e reforma da quadra esportiva no município dois vizinh

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA MEI	346.939,93	% Período:	29,21%	35,50%	35,29%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINIST	22.729,91	% Período:	55,18%	22,41%	22,41%									
1.2.	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADC	41.911,03	% Período:	100,00%											
1.2.1.	FUNDAÇÃO	11.604,56	% Período:	100,00%											
1.2.2.	VIGAS	21.375,38	% Período:	100,00%											
1.2.3.	PILARES	8.931,09	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS ARG/	85.841,19	% Período:	39,68%	60,32%										
1.3.1.	PAREDES	84.111,65	% Período:	38,44%	61,56%										
1.3.2.	PISOS	1.729,54	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	22.934,80	% Período:	32,23%	67,77%										
1.5.	INTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.100,35	% Período:	45,48%	54,52%										
1.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E A	30.882,40	% Período:	2,68%	71,73%	25,59%									
1.6.1.	ÁGUA FRIA	4.290,07	% Período:	19,32%	80,68%										
1.6.2.	ESGOTO	4.857,21	% Período:		100,00%										
1.6.3.	ACESSÓRIOS	7.902,86	% Período:			100,00%									
1.6.4.	DRENAGEM PLUVIAL	13.832,26	% Período:		100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	13.875,90	% Período:		100,00%										
1.8.	REVESTIMENTO DE PAREDES, PISOS E	100.300,22	% Período:		9,19%	90,81%									
1.8.1.	PAREDES	34.890,66	% Período:		15,43%	84,57%									
1.8.2.	PISOS	1.784,70	% Período:		100,00%										
1.8.3.	TETO	2.051,53	% Período:		100,00%										
1.8.4.	PINTURA E ACESSÓRIOS QUADRA	61.573,33	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES PSCIP	3.864,10	% Período:			100,00%									
1.10.	CALÇADAS E IMPLANTAÇÃO	14.500,03	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 346.939,93			%:	29,21%	35,50%	35,29%									
Período:	Repasso:			62.079,54	75.457,72	75.013,39									
	Contrapartida:			39.251,00	47.709,61	47.428,67									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			101.330,54	123.167,33	122.442,06									
Acumulado:	%:			29,21%	64,71%	100,00%									
	Repasso:			62.079,54	137.537,26	212.550,65									
	Contrapartida:			39.251,00	86.960,61	134.389,28									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			101.330,54	224.497,87	346.939,93									
Administração Local:				28,57%	64,29%	100,00%									

DOIS VIZINHOS - PR
Local
sexta-feira, 14 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MURILO ROCHA SZPAK
CREA/CAU: 174311/D
ART/RRT: 1720264960916