

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Edital :	TP-xxx	Área:	240,00 m²
Nº Contrato de Repasse:	Recursos próprios	Custo R\$/m2	R\$ 352,43
Tomador:	Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR		
Empreendimento:	Construção de Barracão Pré-Moldado com Piso		
Local da Obra:	Comunidade Rural - Linha Lambari		
Empresa Prop.:	xxxxxxxxxxxxx		
CNPJ:	xxxxxxxxxxxxx		
Data Base:	SINAPI DEZ/2019 DESONERADO		
BDI forn. de materiais:	17,13%		
BDI serviços:	22,65%		

ITEM .	REF.	DESCRIÇÃO	UN.	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT C/ BDI	TOTAL
.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				TOTAL DO GRUPO:	988,76
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	358,3	2,25	439,45	988,76
.2		BARRACÃO PRÉ-MOLDADO				TOTAL DO GRUPO:	60.309,60
2.1	98228	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, MONTAGEM E EXECUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO, CONTEMPLANDO SISTEMA DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, PILARES EM CONCRETO PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, SISTEMA DE TIRANTES E TERÇAS METÁLICAS, ALÉM DE TELHAMENTO COMPLETO EM TELHAS DE FIBROCIMENTO TIPO ONDULADA 6 MM INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO.	M2	214,54	240,00	251,29	60.309,60
.3		PISO				TOTAL DO GRUPO:	23.284,62
3.1	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	M2	6,94	230,49	8,51	1.961,47
3.2	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	2,69	230,49	3,30	760,62
3.3	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	95,04	4,40	116,57	512,44
3.4	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	85,27	11,52	104,58	1.205,23
3.5	COMP. 01	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, FCK = 25 MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 7 CM, ARMADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO SERRADAS PREENCHIDAS COM SELANTE ELÁSTICO A BASE DE POLIURETANO.	M2	66,66	230,49	81,76	18.844,86
VALOR TOTAL DA OBRA :							72.212,91
BDI :							12.370,07
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:							84.582,98

Responsável Técnico: .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: .

Responsável Legal: .
Carimbo e Assinatura .